

«Утверждаю»
Глава муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области
В.И. Саулин
«08» июля 2021 года

**Отчет
о реализации приоритетного проекта
за II квартал 2021 года**

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах посредством капитального ремонта спортивного зала в МБОУ «Ромашкинская СОШ»

/наименование проекта/

Сведения о достижении значений показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое значение (прогноз) показателя на <u>01.07.2021</u> /отчетная дата/	Причины не достижения (при наличии)	Информация о выявленных правонарушениях по проекту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Соответствие помещения спортивного зала ОО требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:	100 %	100 %			прогноз
	1.1. воздушно-тепловому режиму;	100 %	100 %			прогноз
	1.2. естественному и искусственному освещению;	100 %	100 %			прогноз
	1.3. водоснабжению и канализации;	100 %	100 %			прогноз

	1.4.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.	100 %	100 %			прогноз
	1.5.Создание необходимых условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом.	100 %	100 %			прогноз
	2. Ремонт помещений спортивного зала в соответствии с требованиями ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».	100 %	100 %			прогноз
	3.Обеспечение материально-технической базы спортивного зала в соответствии с ФГОС.	100 %	100 %			прогноз
	4.Обеспечение доступности к спортивному залу для обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ.	100 %	100 %			прогноз
	5. Достижение удельного веса участников олимпиад и других конкурсов по физической культуре в общей численности обучающихся по программе общего образования до 20% и 40% обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся к 1	20% 40 %	20% 40 %			прогноз

	января 2022 года.					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Сведения о достижении контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Дата исполнения		Причины не достижения (при наличии)	Примечание
		план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6
1	Разработан, согласован и утвержден паспорт проекта	25.12.2020	25.12.2020	-	Факт
2	Разработан и утвержден рабочий план	25.12.2020	25.12.2020	-	Факт
3	Утверждена смета	31.05.2021	31.05.2021	-	Заключено соглашение с министерством образования Оренбургской области № 53625000-1-2021-003 от 22.01.2021. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. По итогам объявленного аукциона заключен муниципальный контракт от 17.05.2021 № 0853500000321003365 с ООО "Стройснабсервис" на сумму 3445150,68 рублей.
4	Проведен капитальный ремонт спортивного зала	01.06.2021	31.08.2021	-	Демонтированы полы, двери, деревянные перегородки, система отопления. Сделана стяжка пола бетоном. Установлены перегородки из пеноблока в туалетах и душевых. Проведено штрабление стен и уложен электрический кабель. Смонтированы системы водоснабжения и канализации внутри помещения.
5	Подписан акт приемки законченного	31.08.2021	31.08.2021	-	Прогноз

	капитального ремонта				
6	Анализ результативности показателя о достижении удельного веса участников олимпиад и других конкурсов по физической культуре в общей численности обучающихся по программе общего образования до 20 % и 40 % обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся к 1 января 2022 года.	01.09.2021	15.12.2021	-	Прогноз
	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	16.12.2021	30.12.2021	-	Прогноз

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Мероприятие (работы)	Объект (адрес, учреждение и т.п.)	Сумма, тыс. рублей	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе внебюджетные источники	Дата выполнения мероприятия (работ)	Кассовый расход на отчетную дату, всего	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	Фактическая дата выполнения мероприятия (работ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Разработан, согласован и утвержден паспорт проекта	<u>Спортивный зал в МБОУ «Ромашкинская СОШ»</u> 461067, Оренбургская область,	0	0	0	0	0	25.12.2020	0	0	0	0	0	факт
2	Разработан и утвержден	Курманаевский	0	0	0	0	0	25.12.2020	0	0	0	0	0	факт

	рабочий план	район, с. Ромашкино, ул. Дорожная 12												
3	Утверждена смета		0	0	0	0	0	31.05.2021	0	0	0	0	0	прогноз
	Проведён капитальный ремонт спортивного зала		2659,823	388,5	2005,3	266,023	0	31.08.2021	0	0	0	0	0	прогноз
	Проведен анализ результативности показателя о достижении удельного веса участников олимпиад и других конкурсов по физической культуре в общей численности обучающихся по программе общего образования до 20% и достичь 40% обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное		0	0	0	0	0	15.12.2021	0	0	0	0	0	прогноз

время (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся к 1 января 2022 года															
Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)		0	0	0	0	0	30.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	прогноз
ИТОГО		2659,823	388,5	2005,3	266,023	0		0	0	0	0	0	0	0	

Руководитель проекта

(подпись)

С.В.Жигалов
(инициалы, фамилия)

