

«Утверждаю»  
Глава муниципального образования  
Курманаевский район Оренбургской области  
\_\_\_\_\_ В.И. Саулин  
«04» октября 2021 года

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**о реализации приоритетного проекта**

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка  
Михайловского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области»**  
/наименование проекта/

## I. Отчет о достижении цели и показателей проекта

## 1. Информация о достижении цели проекта

Цель проекта	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактические значения
Сохранение и повышение до 85 % транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО Михайловский сельсовет к 01.01.2022 года. Повышение технического уровня состояния дорог местного значения поселения. Обеспечение безопасности движения на дорогах, улучшение условий жизни жителей и гостей села.	Проведение ремонта 430 м асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка согласно утвержденной сметы	85,0%	85,0%
Достижение цели проекта - итого			100,0%

## 2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Период, год								Итоговое значение (на момент завершения проекта)
		2021		202..		202..		202-....		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, процент	85,1	85,1							100%
Итого достигнуто показателей										100%

## II. Отчет о соблюдении сроков реализации проекта

Плановая длительность (месяц)	Фактическая длительность (месяц)	Отклонение, %	Комментарии и причины отклонений
12	9	25,0	Проект завершен досрочно

## III. Отчет об исполнении бюджета проекта

Источники финансирования		Год реализации								Всего (тыс. рублей)	
		2021		2022		2023		2024 - ...			
Бюджетные источники (тыс. рублей)		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
	федеральный бюджет	0	0							0	0
	областной бюджет	1000,000	1000,000							1000,000	1000,000
	местный бюджет	216,010	216,010							216,010	216,010
Внебюджетные источники (тыс. рублей)		170,000	170,000							170,000	170,000
Итого (тыс. рублей)		1386,010	1386,010							1386,010	1386,010
Отклонение (процентов)		0%								0%	

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_  
 (подпись) С.В.Жигалов  
 (инициалы, фамилия)