

Шифр проекта (программы) П-2-2020 от «09» января 2020 г.
(дата начала реализации проекта (программы))

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ (ПРОГРАММЕ)

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах посредством капитального ремонта спортивного зала в МАОУ «Курманаевская СОШ»
(наименование проекта (программы))

I. Отчет о достижении цели и показателей проекта (программы)

1. Информация о достижении цели проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактические значения
Увеличить удельный вес победителей и призеров олимпиад и других конкурсов по физической культуре в общей численности обучающихся по программе общего образования до 8 % и 12 % обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся к 1 января 2021 года	1. Соответствие здания ОО требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 :	100%	100%
	1.1. воздушно-тепловому режиму	100%	100%
	1.2. естественному и искусственному освещению	100%	100%
	1.3. водоснабжению и канализации	100%	100%
	2.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся	100%	100%
	3.Создание необходимых условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом	100%	100%
	4. Ремонт здания в соответствии с требованиям ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»	100%	100%
	5. Обеспечение материально-технической базы спортивного зала в соответствии с ФГОС	100%	100%
6. Обеспечение доступности обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ	100%	100%	
7. Достижение удельного веса победителей и призеров олимпиад и других конкурсов по физической культуре в общей численности обучающихся по программе общего образования до 8 % и 12 % обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся к 1 января 2021 года		8% 12%	8% 12%
Достижение цели проекта (программы) - итого			100,0%

2. Информация о достижении показателей проекта (программы)

№ п/п	Наименование показателя	Период, год								Итоговое значение (на момент завершения проекта (программы))
		2020		202..		202..		202-.... ¹		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.	1. Соответствие здания ОО требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:	100%	100%							100%
	1.1. воздушно-тепловому режиму	100%	100%							100%
	1.2. естественному и искусственному освещению	100%	100%							100%
	1.3. водоснабжению и канализации	100%	100%							100%
	1.4.создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся	100%	100%							100%
2.	Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся	100%	100%							100%
3.	Создание необходимых условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом	100%	100%							100%
4.	Ремонт здания в соответствии с требованиям ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»	100%	100%							100%
5.	Обеспечение материально-технической базы спортивного зала в соответствии с ФГОС	100%	100%							100%
6.	Обеспечение доступности обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ	100%	100%							100%
7.	5. Отчет о достижении удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до 96,2 % в общей численности обучающихся в	8% 12%	8% 12%							100%

¹ Указывается последний год реализации проекта (программы) в соответствии с паспортом проекта (программы)

общеобразовательных организациях к 1 января 2021 года										
Итого достигнуто показателей										100%

II. Отчет о соблюдении сроков реализации проекта (программы)

Плановая длительность (месяц)	Фактическая длительность (месяц)	Отклонение, %	Комментарии и причины отклонений
12	12	0	

III. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

Источники финансирования		Год реализации								Всего (тыс. рублей)	
		2020		2021		2022		2023 - ... ²			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Бюджетные источники (тыс. рублей)	федеральный бюджет	331,100	331,100							331,100	331,100
	областной бюджет	2005,200	2005,200							2005,200	2005,200
	местный бюджет	259,600	259,600							259,600	259,600
Внебюджетные источники (тыс. рублей)											
Итого (тыс. рублей)		2595,900	2595,900							2595,900	2595,900

² Указывается последний год реализации проекта (программы) в соответствии с паспортом проекта (программы)

Отклонение (процентов)	0%							0%
------------------------	----	--	--	--	--	--	--	----

Приложения к отчету³

1.	Протокол заседания проектного комитета № 1 от 09.01.2020 года
2.	Протокол заседания проектного комитета № 2 от 10.01.2020 года

Руководитель проекта (программы) _____ /О.Н. Гранкина/
(подпись) (инициалы, фамилия)

³ К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний проектного комитета, содержащие сведения об утверждении этапов реализации проекта).