

«Утверждаю»
Глава муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области
_____ В.И. Саулин
«04» октября 2021 года

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации приоритетного проекта

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка
Курманаевского района Оренбургской области»**
/наименование проекта/

I. Отчет о достижении цели и показателей проекта

1. Информация о достижении цели проекта

Цель проекта	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактические значения
Сохранение и повышение до 81,3% транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО Кандауровский сельсовет к 01.01.2022 году. Повышение технического уровня состояния дорог местного значения поселения. Обеспечение безопасности движения на дорогах, улучшение условий жизни жителей и гостей села.	Проведение ремонта 500 м асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка согласно утвержденной сметы	81,3%	81,3 %
Достижение цели проекта - итого			100,0%

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Период, год								Итоговое значение (на момент завершения проекта)
		2021		202..		202..		202-....		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, процент	81,3	81,3							100%
Итого достигнуто показателей										100%

II. Отчет о соблюдении сроков реализации проекта

Плановая длительность (месяц)	Фактическая длительность (месяц)	Отклонение, %	Комментарии и причины отклонений
12	9	25,0	Проект завершен досрочно

III. Отчет об исполнении бюджета проекта

Источники финансирования		Год реализации								Всего (тыс. рублей)	
		2021		2022		2023		2024 - ...			
Бюджетные источники (тыс. рублей)		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
	федеральный бюджет	0	0							0	0
	областной бюджет	533,149	533,149							533,149	533,149
	местный бюджет	106,684	106,684							106,684	106,684
Внебюджетные источники (тыс. рублей)		121,808	121,808							121,808	121,808
Итого (тыс. рублей)		761,641	761,641							761,641	761,641
Отклонение (процентов)		0%								0%	

Руководитель проекта

_____ С.В.Жигалов
 (подпись) (инициалы, фамилия)