

«Утверждаю»
Глава муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области
_____ В.И. Саулин
«08» июля 2021 года

**Отчет
о реализации приоритетного проекта
за 1 полугодие 2021 года**

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка
Курманаевского района Оренбургской области»**

/наименование проекта/

Сведения о достижении значений показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое значение (прогноз) показателя на <u>01.07.2021</u> /отчетная дата/	Причины не достижения (при наличии)	Информация о выявленных правонарушениях по проекту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, процент	81,3	81,3			прогноз

Сведения о достижении контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Дата исполнения		Причины не достижения (при наличии)	Примечание
		план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6
1	Внесение изменений в Постановление администрации Кандауровского сельсовета № 83-п от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	18.01.2021	18.01.2021	-	Факт (Постановление администрации от 18.01.2021 № 04-п «О внесении изменений в постановление № 83-п от 24.12.2018 года»)
2	Утверждение паспорта проекта	18.01.2021	18.01.2021	-	Факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика	до 01.05.2021	до 01.05.2021	-	Факт (25.05.2021 заключен муниципальный контракт № 0353300009921000020 с Государственным унитарным предприятием Оренбургской области «Оренбургремдорстрой»)
4	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области согласно сметы	01.05.2021-31.10.2021	01.05.2021-31.10.2021		Факт (Проведены работы по укладке асфальтного покрытия по ул. Площадь Свердлова)
5	Подписание акта приема выполненных работ	11.11.2021	11.11.2021		Прогноз
6	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта	до 30.12.2021	до 30.12.2021		Прогноз

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Мероприятие (работы)	Объект (адрес, учреждение и т.п.)	Сумма, тыс. рублей	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе внебюджетные источники	Дата выполнения мероприятия (работ)	Кассовый расход на отчетную дату, всего	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	Фактическая дата выполнения мероприятия (работ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Внесение изменений в Постановление администрации Кандауровского сельсовета № 83-п от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	Дорога ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области	0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
2	Утверждение паспорта проекта		0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика		0	0	0	0	0	23.03.2021	0	0	0	0	0	факт
	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области согласно утвержденной сметы		761,641	0	533,149	106,684	121,808	31.10.2021	0	0	0	0	0	прогноз
	Подписание акта приема выполненных работ		0	0	0	0	0	11.11.2021	0	0	0	0	0	прогноз

	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта	0	0	0	0	0	30.12.2021	0	0	0	0	0	прогноз
--	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---------

Руководитель проекта

(подпись)

С.В.Жигалов
(инициалы, фамилия)

