

«Утверждаю»  
Глава муниципального образования  
Курманаевский район Оренбургской области  
\_\_\_\_\_ В.И. Саулин  
«04» октября 2021 года

**Отчет  
о реализации приоритетного проекта  
за III квартал 2021 года**

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка  
Курманаевского района Оренбургской области»**

/наименование проекта/

Сведения о достижении значений показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое значение (прогноз) показателя на <u>01.04.2021</u> /отчетная дата/	Причины не достижения (при наличии)	Информация о выявленных правонарушениях по проекту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, процент	81,3	81,3			факт

Сведения о достижении контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Дата исполнения		Причины не достижения (при наличии)	Примечание
		план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6
1	Внесение изменений в Постановление администрации Кандауровского сельсовета № 83-п от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	18.01.2021	18.01.2021	-	Факт (Постановление администрации от 18.01.2021 № 04-п «О внесении изменений в постановление № 83-п от 24.12.2018 года»)
2	Утверждение паспорта проекта	18.01.2021	18.01.2021	-	Факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика	до 01.05.2021	25.05.2021	-	Факт (25.05.2021 заключен муниципальный контракт №0353300009921000020 с Государственным унитарным предприятием Оренбургской области «Оренбургремдорстрой»)
4	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области согласно сметы	01.05.2021-31.10.2021	30.07.2021	-	Ремонт завершен. 30.07.2021 подписаны КС-2 и КС-3
5	Подписание акта приема выполненных работ	11.11.2021	30.07.2021	-	Подписан акт приемки выполненных работ
6	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта	до 30.12.2021	04.10.2021	-	Проект завершен

## Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Мероприятие (работы)	Объект (адрес, учреждение и т.п.)	Сумма, тыс. рублей	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе внебюджетные источники	Дата выполнения мероприятия (работ)	Кассовый расход на отчетную дату, всего	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	Фактическая дата выполнения мероприятия (работ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Внесение изменений в Постановление администрации Кандауровского сельсовета № 83-п от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	Дорога ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области	0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
2	Утверждение паспорта проекта		0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика		0	0	0	0	0	25.05.2021	0	0	0	0	0	факт
4	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области согласно утвержденной сметы		761,641	0	533,149	106,684	121,808	09.09.2021	761,641	-	533,149	106,684	09.09.2021	факт
5	Подписание акта приема выполненных работ		0	0	0	0	0	30.07.2021	0	0	0	0	0	факт
6	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта		0	0	0	0	0	04.10.2021	0	0	0	0	0	факт

Руководитель проекта

(подпись)

С.В.Жигалов

(инициалы, фамилия)

Приложение к Положению  
об организации проектной  
деятельности в муниципальном  
образовании Курманаевский район  
Оренбургской области

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги  
ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка  
Курманаевского района Оренбургской области»**  
(наименование проекта)

**Лист согласования**

Наименование должности	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Председатель проектного офиса, и.о заместителя главы администрации-руководителя аппарата	04.10.2021		Кузьмина Ирина Викторовна	
Заместитель председателя проектного офиса, начальник отдела экономики	04.10.2021		Скобцова Раиса Николаевна	
Секретарь проектного офиса, главный специалист отдела экономики	04.10.2021		Иванова Людмила Васильевна	
<b>Члены проектного офиса</b>				
Заместитель главы администрации по социальным вопросам	04.10.2021		Гранкина Оксана Николаевна	
И.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖК и дорожному хозяйству	04.10.2021		Жигалов Сергей Васильевич	
Начальник финансового отдела	04.10.2021		Самонина Светлана Яковлевна	
Начальник управления сельского хозяйства	04.10.2021		Муссалимов Кадыр Савинович	
Заместитель начальника отдела образования	04.10.2021		Дружинин Александр Владимирович	
Директор МБУК «Курманаевская ЦКС»	04.10.2021		Коннова Ольга Борисовна	