

«Утверждаю»
Глава муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области
_____ В.И. Саулин
«08» июля 2021 года

**Отчет
о реализации приоритетного проекта
за 1 полугодие 2021 года**

**«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка
Михайловского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области»**

/наименование проекта/

Сведения о достижении значений показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое значение (прогноз) показателя на <u>01.07.2021</u> /отчетная дата/	Причины не достижения (при наличии)	Информация о выявленных правонарушениях по проекту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, процент	85,1	85,1			прогноз

Сведения о достижении контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Дата исполнения		Причины не достижения (при наличии)	Примечание
		план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6
1	Внесение изменений в Постановление администрации Михайловского сельсовета № 75 - п от 21.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Михайловский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	18.01.2021	18.01.2021	-	Постановлением администрации Михайловского сельсовета № 01-п от 18.01.2021 внесены изменения в постановление № 75 - п от 21.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Михайловский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»
2	Утверждение паспорта проекта	18.01.2021	18.01.2021	-	Факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика	до 01.05.2021	до 01.05.2021	-	Подрядчик выбран 22.04.2021 г., 11.05.2021 г. заключен муниципальный контракт № 0853500000321002104 с ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой»
4	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка согласно утвержденной сметы	31.10.2021	31.10.2021	-	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка закончен 30.06.2021 года
5	Подписание акта приема выполненных работ	11.11.2021	11.11.2021		Прогноз
6	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта	до 30.12.2021	до 30.12.2021		Прогноз

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Мероприятие (работы)	Объект (адрес, учреждение и т.п.)	Сумма, тыс. рублей	в том числе федеральный бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе внебюджетные источники	Дата выполнения мероприятия (работ)	Кассовый расход на отчетную дату, всего	в том числе областной бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе внебюджетные источники	Фактическая дата выполнения мероприятия (работ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Внесение изменений в Постановление администрации Михайловского сельсовета № 75 - п от 21.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Михайловский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»	Дорога по ул. Октябрьская с. Михайловка Михайловского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области	0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
2	Утверждение паспорта проекта		0	0	0	0	0	18.01.2021	0	0	0	0	0	факт
3	Проведение торгов по выбору подрядчика		0	0	0	0	0	23.03.2021	0	0	0	0	0	факт
	Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка согласно утвержденной сметы		1386,010	0	1000,000	216,010	170,000	31.10.2021	386,010	0	216,010	170,000	0	
	Подписание акта приема выполненных работ		0	0	0	0	0	11.11.2021	0	0	0	0	0	прогноз
	Проект завершен. Отчёт о реализации проекта		0	0	0	0	0	30.12.2021	0	0	0	0	0	прогноз

Руководитель проекта

_____ С.В.Жигалов
(подпись) (инициалы, фамилия)

